



**INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 11**  
**FEBRERO 2019**

**15 VIVIENDAS. C/ FUENLABRADA 36-38**  
**OPERACIONES DE RENTA GARANTIZADA SL**





15 VIVIENDAS. C/ FUENLABRADA 36-38

OPERACIONES DE RENTA GARANTIZADA SL

INFORME N°: 11

FEBRERO 2019

## SEGUIMIENTO DE LA OBRA

### DEMOLICIONES

Todos los trabajos de demolición terminaron en octubre de 2017.

### MOVIMIENTO DE TIERRAS

Todos los trabajos de vaciado de tierras están terminados.

### SANEAMIENTO

El saneamiento enterrado está terminado. Se está ejecutando el saneamiento colgado tanto de viviendas como de zonas comunes.

### CIMENTACION

La cimentación está terminada.

### ESTRUCTURAS

Las estructuras están terminadas.

### ALBAÑILERIA

Se está ejecutando la tabiquería de sótanos, así como las medianerías entre viviendas, y se va a comenzar con la tabiquería de viviendas.

### CUBIERTAS

### ALICATADOS Y PAVIMENTOS

### REVESTIMIENTOS

### FALSOS TECHOS

### CARPINTERIA DE MADERA

Se están montando los precercos de las puertas de entrada a vivienda.

### CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

Se han montado los precercos de las carpinterías exteriores.

### VIDRIERIA

### AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

Se está ejecutando el aislamiento térmico en cámaras de fachada. Se está ejecutando la impermeabilización de la piscina.

### PINTURAS Y BARNICES

### APARATOS SANITARIOS

### INSTALACIONES FONTANERIA

Se está ejecutando la instalación de fontanería en zonas comunes y viviendas.

### INSTALACIONES ELECTRICIDAD

Se están ejecutando la instalación de electricidad en sótanos, y zonas comunes.



15 VIVIENDAS. C/ FUENLABRADA 36-38

OPERACIONES DE RENTA GARANTIZADA SL

INFORME Nº: 11

FEBRERO 2019

## SEGUIMIENTO DE LA OBRA

### INSTALACIONES DE GAS

Se está ejecutando la instalación de gas, en zonas comunes.

### INSTALACIONES DE CALEFACCION

Ha comenzado la ejecución de la instalación de suelo radiante de las viviendas previa al vertido del plastón.

### ENERGIA SOLAR

### INSTALACIONES CLIMATIZACION

### INSTALACIONES CALIDAD DEL AIRE

Se están montando los conductos de calidad del aire de las viviendas.

### INSTALACIONES DE VENTILACION FORZADA DE GARAJE

Se están ejecutando las instalaciones de extracción en los sótanos.

### INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Se están ejecutando las instalaciones de extracción en los sótanos.

### INSTALACIONES DE PISCINA

### INSTALACIONES ELEVACION

Ha comenzado la instalación de las guías de los ascensores.

### URBANIZACION

### VARIOS

### MOBILIARIO DE COCINA

### LOCAL COMERCIAL

### INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES

Se están ejecutando la instalación de telecomunicaciones en sótanos, y zonas comunes.

### GESTION DE RESIDUOS

Se sigue ejecutando el control de residuos de la obra.


### CONTROL DE CALIDAD

Se siguen ejecutando los controles de calidad de los materiales y sistemas constructivos.


### SEGURIDAD Y SALUD

Se sigue ejecutando la seguridad y salud de la obra.

AVANCE DE LA OBRA



ESTADO GLOBAL DE LA OBRA





FOTOGRAFIAS EXTERIORES





FOTOGRAFÍAS INTERIORES

